

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادى للمقاولات
رقم المستخلص : (15)
التاريخ : 29 / 07 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
5	دهانات الأبواب المعدنية									
	باب حديد ضلفة	عدد	200	62	0	62	12,400	100%	12,400.00	المدرسة المتوسط
	ملاحق المتوسط	عدد	200	7	5	12	2,400	80%	1,920.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	6	0	6	1,800	100%	1,800.00	
	باب حديد ضلفة	عدد	200	61	0	61	12,200	100%	12,200.00	المدرسة الثانوى
	ملاحق الثانوى	عدد	200	7	6	13	2,600	80%	2,080.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	6	0	6	1,800	100%	1,800.00	
	باب حديد ضلفة	عدد	200	3	8	11	2,200	80%	1,760.00	الصالة الرياضية
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	0	4	4	1,200	80%	960.00	
	أبوا ب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	500	0	2	2	1,000	100%	1,000.00	
	أبوا ب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	300	0	2	2	600	100%	600.00	
	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	200	0	4	4	800	100%	800.00	
	مصبيعات الحماية	عدد	110	104	0	104	11,440	100%	11,440.00	وفقاً للمقابلة مع السيد مدير المشاريع
		عدد	110	0			2,420	80%	1,936.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	600	0	0	0	0	50%	0.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	400	0	0	0	0	50%	0.00	
	الإجمالي						50,696.00			

مدير المشروع

م/ محمد اسامة

مدير الإدارة الفنية

م/ فكري نبوى حامد

يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين